

125-19.61

**INFORME FINAL DE VISITA FISCAL
DENUNCIA CIUDADANA DC-35-2023**

**MUNICIPIO DE EL VIJES
VALLE DEL CAUCA**

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
Santiago de Cali, septiembre de 2023**

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Contralora Departamental del Valle del Cauca

Ligia Stella Cháves Ortiz

Director Operativo de Participación Ciudadana

Claudia Maritza Otálora Rojas

Gerente ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Jorge Enrique Sánchez Cerón

Equipo Auditor:

Marcela Inés Meneses López
María Stella Maya Álvarez

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
1 ALCANCE DE LA VISITA	4
2 LABORES REALIZADAS	5
2.1.1 Etapa precontractual	7
2.1.2 Balance de ejecución de obra.....	9
3 CONCLUSIONES.....	9
4 ANEXOS.....	9

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir informe respecto de la denuncia con radicación interna SADE 1206 del 11 de mayo de 2023 a la DC-35-2023 , en el cual se informa:

“(...) la empresa ACUAVALLE S.A. E.S.P., está realizando la renovación del alcantarillado y no están cumpliendo las especificaciones requeridas para el empalme entre alcantarillado que viene de las casas hacia el alcantarillado principal, ya que puede haber filtración , obstrucciones en dicho empalme.

Adicionalmente me permito manifestar que el incumplimiento por parte de la Empresa de ACUAVALLE, respecto de algunas obras que se adelantan en el municipio es reiterativo, se han llegado a algunos acuerdos en mesas de trabajo los cuales no son cumplidos por parte de la empresa, generando riesgos inminentes a la comunidad en general, tal es el caso de un hueco de grandes proporciones abierto en el mes de diciembre del 2022 el cual a la fecha sigue sin ser rellenado, por lo que en más de una oportunidad se ha oficiado a la empresa por parte de la Alcaldía y este despacho, no obteniendo ni siquiera respuesta a las peticiones...”

1 ALCANCE DE LA VISITA

Dentro del trámite inicial dispuesto por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, se estableció la necesidad de practicar visita técnica de campo, para la atención de la denuncia ciudadana DC-35-2023 a fin de verificar las acciones, trabajos realizados y operatividad en la ejecución del contrato No. 100 - 22 suscrito el 15 de Septiembre de 2022 cuyo objeto fue: **“REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO, RIOFRIO, SAN PEDRO, VIJES Y YOTOCO Y REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOFRIO Y VIJES, VALLE DEL CAUCA”**.. Valor inicial: \$ 1.182.077.418, es importante establecer que el Contrato de Obra citado comprendía obras en otros municipios incluyendo las abordadas en la presente denuncias, que se situaban en el municipio de Vijes, y las actividades pactadas eran las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
PRELIMINARES			
1.0			
1.1	Suministro e instalación valla informativa de 3.5mX1,5m en material sintético, seg (m diserio ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	1
1.2	Campamento	M2	22,19
1.3	Serialización a traves de lona (yute) de 2,1m de alto, Incluye bases para el soporte de la lona, siendo las bases en cuanto a material a criterio del contratista;	ML	202
1.4	Serialización tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS)	Un	2
1.5	Serialización tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA)	Un	2
1.6	Serialización tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)	Un	2
1.7	Barricada y desví6 TIPO SR-102	Un	2
1.8	Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad maxima 6cms	MI	292
1.9	Demolición concrete simple hasta 10cms de espesor	M2	10,5
1.10	Demolición concrete simple espesor de 15 a 20cms	M2	112,3
1.11	Demolición Piso Camara de Alcantarillado	UN	2
1.12	Demolición Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de 21"	MI	2,4
1.13	Demolición Losa Camara de Alcantarillado	UN	2
EXCAVACIONES			
2			
2.1	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco	M3	65,6
2.2	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	49,12
2.3	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	24,24
RELLENOS			
3			
3.1	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	20,36
3.2	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km	M3	57,2
3.3	Relleno con material de subbase; tipo INVIAS compactado a maquina 95% P.M. Incluye transporte hasta 25 km	M3	49,12
3.4	Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), e=0,10m para cimentación de tubería de hormigón y/o Plastica, Incluye transporte hasta 25 km	M2	12,28
RETIRO MATERIAL SOBRANTE			
4			
4.1	Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	145,38
ACARREO MATERIALES PETREOS			
5			
5.1	Acarreos materiales petreos - Tierra - Varios	m3/km	2.706,17
CONCRETOS			
6			
6.1	Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	10,5
6.2	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	112,3
OBRAS ALCANTARILLADO			
7			
7.1	Localización y replanteo a mano para la extension de redes de Alcantarillado	MI	161
7.2	Manejo aguas residuales	MI	161
7.3	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 110mms (06"); Incluye: Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	60
7.4	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 200mms (08"); Incluye: Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	101
7.5	Empalme Red Domiciliaria a caja y/o red existente, 0 hasta 6"	Un	6
7.6	Mano de Obra Instalación silla Y kit y/o tradicional para tubería plastica, de 200 a 315mms (0s 8" a 12") no incluye materiales.	Un	15
SUMINISTRO DE MATERIALES			
8			
8.1	TUB. PVC NOVAFORT 6"	ML	52,5
8.2	TUB. PVC NOVAFORT 8"	ML	101
8.3	KIT SILLA Y 200X160	UN	15
8.4	CODO45X6"	UN	15
8.5	HIDROSELLOS 160MM	Un	15

2 LABORES REALIZADAS

Efectuado el análisis a la denuncia ciudadana, radicada bajo la partida DC-35-2023 y a los anexos allegados, se procedió a realizar visita fiscal, con el fin de corroborar la calidad y ejecución de la obra a cargo de ACUAVALLE, haciendo énfasis en el cumplimiento de la función que le corresponde a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y a los resultados que de ella se derivan en procura de un mejor bienestar de la población del municipio de Vijes – Valle del Cauca.

Se recaudó la evidencia documental que a continuación se relaciona:

Documentación Recibida.

ITEM	DOCUMENTO	No. archivos
1	Carta de invitación	1 folio
2	Acta de aprobación de Pólizas	1 folio
3	Certificado de Disponibilidad	1 folio
4	Contrato	16 folios

Elaborado por el equipo auditor

Se reconoció los lugares intervenidos y los trabajos ejecutados, por lo cual una vez analizados, quedan registrados así:

- Identificación de los actores y hechos

Datos del control de obra.

CONTRATO DE OBRA No.	120-22
CONTRATANTE	JULIO & LUIS S.A.S
DEPENDENCIA	ACUAVALLE
OBJETO	"REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO, RIOFRIO, SAN PEDRO, VIJES Y YOTOCO Y REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOFRIO Y VIJES, VALLE DEL CAUCA".
VALOR INICIAL	MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 1.182.077.418) M/CTE Nota Se aclara que este valor incluye todas las obras pactadas en el contrato, no solo la realizada en reposición de alcantarillado en el municipio de Vijés
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de septiembre de 2022

Elaborado por el equipo auditor

Se realizó la evaluación y análisis de todos los folios contenidos en los documentos enviados del contrato indicado del municipio de Vijés. Se efectuó la visita fiscal en las zonas relacionadas directamente con el desarrollo del contrato, lo que permitió realizar la calificación y cuantificación de las actividades; además de comparar los valores de las actividades del presupuesto con el listado de precios contemplados en la resolución lista de precios del 2022 y elaboración de APUS. Todo esto con el fin de avocar conocimiento, concluir y certificar la trazabilidad de cada una de las actuaciones y documentos que las respaldan.

2.1.1 Etapa precontractual

El contrato No. 100 – 22 que tiene por objeto **“REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE RESTREPO, RIOFRIO, SAN PEDRO, VIJES Y YOTOCO Y REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE RIOFRIO Y VIJES, VALLE DEL CAUCA”**. Valor inicial: \$ 1.182.077.418, es importante establecer que el Contrato de Obra citado comprendía obras en otros municipios y las abordadas en la presente denuncias se situaban en el municipio de Vijes.

A partir del análisis de la documentación y la primera visita fiscal a la obra efectuada en sitio, se evidencian las siguientes debilidades:

La obra se encontraba en etapa de relleno con material apropiado, según lo manifestado por algunos transeúntes habitantes de esta zona, la tubería fue enterrada aproximadamente a unos 90 cm de profundidad.

El cambio de tubería realizado, según lo manifestado por los trabajadores y los habitantes de la zona solo se realizó hasta donde se une la vía pública y la zona blanda, donde se realizó un empalme, como se muestra en las siguientes imágenes:



La comunidad manifiesta retrasos en la obra, lo que está impactándolos negativamente en sus actividades diarias.

Depósitos de escombros frente a viviendas, donde incluso en toda la puerta de salida de una residencia, donde habitan personas de la tercera edad hay un depósito grande que pone en riesgos a los adultos mayores.

Teniendo en cuenta que las obras estaban en ejecución y que el ingeniero residente manifestó que se tomarían las medidas para subsanar las deficiencias, se programó nueva visita y en esta se determinó lo siguiente:

Las actividades fueron concluidas, se realizó la reposición del alcantarillado en la zona referenciada Villa Cangrejo, así mismo se dialogó con la comunidad y esta manifestó que después de la visita realizada por la Dirección Técnica de Recursos Naturales, se tomaron las medidas solicitadas, se realizó el retiro del material (escombros y otros) y se culminó con la instalación de cada una de las viviendas al colector principal, a la fecha el alcantarillado sanitario se encuentra funcionando sin ningún inconveniente.

Durante la visita de campo se realizaron tomas fotográficas de apoyo, a fin de presentar las evidencias de como quedo la obra ya terminada, es importante establecer, que se culminaron las actividades y se acataron las recomendaciones dadas respecto al manejo de los escombros.



Vía Intervenido

Red Alcantarillado Principal

Conexión con las viviendas



2.1.2 Balance de ejecución de la obra.

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
CONTRATO	100%
ITEMS EJECUTADOS	100%
ITEMS NO EJECUTADOS	0%

Elaborado por equipo auditor.

3 CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto en el presente informe técnico, no se determinan observaciones, debido a que lo denunciado fue corregido durante la ejecución del contrato.

De esta manera queda debidamente atendida la denuncia ciudadana DC-35-2023

4 ANEXO

HALLAZGOS

MUNICIPIO DE VIJES VALLE- ACUAVALLE- DC-35-2023						
No hallazgo	administrativo	disciplinario	penal	fiscal	sancionatorio	Presunto daño patrimonial
0	0	0	0	0	0	0