

125-19.61

Santiago de Cali, 27 de octubre de 2017

CACCI 6757

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 4872 DC-52-2016

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades en contratación en el Municipio de Sevilla -Valle, inherentes al Contrato de Obra Pública No. 0505 de mayo 24 de 2015 por \$5.437'476.094, suscrito con el Consorcio Vial Sevilla con el objeto de recuperar la vía La Uribe- Sevilla en el Sector de La Cristalina , la cual presuntamente no fue socializada a la comunidad, no entrega de la obra en la fecha estipulada , entre otras, por tal motivo solicitan Auditoria para conocer si el presupuesto alcanza para finalizar dicha obra.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana inicialmente solicitando apoyo técnico a la Dirección Técnica de Infraestructura Física mediante CACCI 5134 de julio 19 de 2016, para que realice visita técnica a la obra objeto de la denuncia.

Posteriormente se comisiona a la Profesional Universitaria adscrita a la Dirección Operativa de Control Fiscal para que continúe con el trámite de la denuncia.

De la visita fiscal realizada al municipio de Sevilla se obtuvo el siguiente resultado:}

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, efectuó la revisión de la contratación celebrada por el Municipio de Sevilla – Valle del Cauca, específicamente la relacionada con la “RECUPERACIÓN DE LA VÍA URIBE SEVILLA SECTOR DE LA CRISTALINA MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, con el objetivo de brindar atención a la denuncia ciudadana radicada con el CACCI- 4872 DC-52-2016, por las presuntas irregularidades en los tiempos y recursos invertidos del Contrato de Obra Pública No. 0505 del 24-05-2015 suscrito entre la alcaldía de Sevilla y el Consorcio Vial Sevilla para la “Recuperación de la vía La Uribe Sevilla sector de La Cristalina municipio de Sevilla Departamento del Valle del Cauca”. Así como OTRO SI-1 en el mes de mayo de 2016, se ha ejecutado lo pactado.

A partir del análisis de la contratación realizada, se realiza visita técnica de obra y evaluación de los contratos por parte de este órgano de control, evidenciando así la construcción de las diferentes obras de estabilización, drenaje, canalización, estructuras de contención, revegetalización y así mismo la intervención a la vía principal y terciaria del sector de Milonga.

2. ALCANCE DE LA VISITA

Por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana el 27 de abril de 2017, se solicita apoyo técnico a la Dirección Técnica de Infraestructura Física para dar atención a la denuncia CACCI 4872 DC-52-2016 del 24 de mayo de 2015, relacionado con las presuntas irregularidades en los tiempos y recursos invertidos del Contrato de Obra Pública No. 0505 del 24-05-2015, para lo cual se delega al Ingeniero Álvaro Castillo Jiménez para que realice la visita fiscal de obra y emita el respectivo concepto técnico frente a las presuntas irregularidades denunciadas.

3. LABORES PREVIAS REALIZADAS

Una vez informado de la designación de la visita técnica de apoyo, el Ingeniero Álvaro Castillo Jiménez, realiza la revisión general de la documentación contenida en la carpeta del contrato No. 0505-2015 del 24-05-2015 y de la comunicación de la denuncia ciudadana radicada con el CACCI- 4872 DC-52-2016, suministradas por la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, en la cual se encontró información que permite determinar el seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la interventoría y supervisión.

4. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL

Estudiados los documentos contenidos en el expediente del contrato No.0505 del 24-05-2015, se realiza el desplazamiento al municipio de Sevilla – Alcaldía municipal el día 21 y 22 de septiembre de 2017, con el análisis de la información se procede a confrontar el cumplimiento de lo requerido en las etapas precontractual y contractual del contrato encontrando las correspondientes obras de construcción en el lugar.

En la etapa Precontractual:

Se evidencia los estudios previos de las memorias técnicas, de estudios y diseños de las estructuras, análisis de precios unitarios, memorias de cantidades, memorias descriptivas, segregación de AIU, especificaciones técnicas, cronogramas, planos o bosquejos de obra a intervenir.

En la etapa Contractual:

Se evidencia el proceso de contratación No. 0505 de mayo 24 de 2015 por la cual se adjudica la contratación correspondiente Contrato de obra por valor de \$5.437.476.094, así mismo la suscripción del contrato adicional por valor de \$1.253.765.060

El registro fotográfico entregado del proceso constructivo (antes Vs después) es atestiguado permitiendo visualizar lo acontecido en el desarrollo de las obras además de las actas de comité e intervenciones de la CVC y Veedurías ciudadana, las cuales refieren las condiciones y actuaciones en el proceso constructivo.

Se describe las condiciones del contrato:

CONTRATO No. 0505 del 24-05-2015.

OBJETO: Recuperación de la vía Uribe Sevilla sector de la Cristalina municipio de Sevilla Departamento del Valle del Cauca”.

CONTRATISTA: Consorcio Vial Sevilla

VALOR DE CONTRATO: \$ 5.437.476.094

VALOR ADICION: \$1.253.765.060

FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: Marzo 24 de 2015

FECHA DEL ACTA DE INICIO: Mayo 24 de 2015

FECHA DE FINALIZACION: Mayo 24 de 2016

FECHA DE OTRO SI No. 001: Mayo 2016

FECHA DE FINALIZACION SEGÚN OTRO SI: Agosto 2016

5. CONCLUSIONES

De la denuncia ciudadana asunto objeto de este informe el cual dice que: “Presuntas irregularidades en los tiempos, recursos invertidos y otras en la obra de La Cristalina municipio de Sevilla – Valle”.

En la visita se observó la construcción de diferentes obras de estabilización del talud, obras de drenaje para aguas de escorrentía, canalizaciones, muros de contención en concreto, trinchos en guadua y disipadores, revegetalización del sector, asimismo intervención en la vía principal y la vía terciaria La Milonga ubicada sobre el sector del derrumbe, se puede observar que las obras ejecutadas cumplen con las debidas especificaciones técnicas de calidad, cantidad, precios de mercado y funcionalidad y que a su vez son estables.

De acuerdo a la documentación revisada se evidencia que las obras se les hizo seguimiento por parte de diferentes entidades entre ellas: CVC, Alcaldía Municipal De Sevilla, Concejo Municipal y Veeduría Ciudadana.

En cuanto a los tiempos invertidos en la ejecución estos fueron prorrogados de manera justificada toda vez que se requirieron debido a la complejidad de las actividades ejecutadas además la temporada invernal no permitió su ejecución en los tiempos inicialmente pactados.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-52-2016.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio

para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 4872 DC-52- 2016
vivianacardenas@cdvc.gov.co

Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada.