



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

100-33

Santiago de Cali,

04-Dic-12

09:42:25 AM

CONTRALORIA

DEPARTAMENTAL DEL VALLE



800090735 - 9412 - 20121204

Asunto: CE- FUNCION DE ADVERTENCIA

Destino: HUGO EZEQUIEL PERLAZA ORTIZ

Remitente: DESPACHO DEL CONTRALOR

Folios: 3 Cite este numero de respuesta 9412

Doctor:

HUGO EZEQUIEL PERLAZA

Gerente Hospital Departamental de Buenaventura E.S.E.

Presente.

Asunto: Función de Advertencia.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca en uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias contenidas en el Artículo 268 de la Constitución Política, desarrollado por el Decreto Ley 267 de 2001 en su Artículo 5° Numeral 7° extensivos a los Contralores Departamentales por expresa determinación del Inciso 5° del Artículo 272 de la Constitución Política, se procede hacer la función de advertencia.

FUNDAMENTOS DE HECHO.

Con ocasión a la atención de la queja ciudadana QC-71-2012, la Dirección Técnica de Infraestructura Física en apoyo a la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación, profirió informe técnico, evidenciándose los siguientes hechos:

Presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de concesión No 252 y 253 del 30 de mayo de 2008 y contratos No 448 y 447 consistente en la compra de equipo de cirugía y la adecuación o montaje de la UCI del Hospital Departamental de Buenaventura.

Para lo cual se practico Visita Fiscal a las instalaciones del Hospital verificándose lo siguiente:

Evaluada la parte documental de los contratos referenciados, fue posible constatar que: La etapa precontractual no tuvo una adecuada planeación.

No se evidencia el análisis de conveniencia, estudios previos que soportaron la ejecución de los contratos suscritos para desarrollar el proyecto de la UCI. No se aportaron los diseños Estructurales desconociendo si estos se ajustaron a la ley 400 de 1997 y la NSR-98, por lo cual no se logró determinar si se cumplió con lo reglamentado en esta materia.

RECIBIDO
JAIRO ANGULO
CC. 84384124

6012 1071253614



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

Se desconoce si los planos, estudios y diseños de las instalaciones eléctricas se ajustaron a la norma RETIE de la Resolución 1294 de 2008.

Concerniente a la verificación de los precios, se logró establecer que las cantidades de obra comprobadas corresponden a lo presupuestado, situación que se obtuvo del análisis de los registros fotográficos de la medición y cuantificación de las actividades construidas y del comparativo con respecto al valor liquidado en el acta de liquidación del contrato de fecha 6 de junio de 2008.

En la etapa contractual no se evidencia las actuaciones que permitan garantizar el cumplimiento de las funciones del interventor en la ejecución de los contratos No 447 y 448 de 2007, consistentes en el suministro de equipos, y la adecuación de los espacios físicos para el funcionamiento de la UCI de adultos e intermedias respectivamente.

Del contrato de obra civil 447 de 2007, en la visita física practicada al sitio de ejecución de las obras, ubicadas en el segundo piso del hospital se constato que corresponden a las presupuestadas de acuerdo a información entregada por el Hospital. En cuanto a su estado se valoro: Las construcciones adelantadas, presentaran un avanzado estado de deterioro, como prueba de lo anterior, se observo la presencia de humedad y hongos en cielo raso y muros, lo cual ha ocasionado desprendimiento y rotura de las laminas del cielo falso y el deterioro de acabados, además, de algunos puertas con residuos de madera sin el debido tratamiento, manchas en pisos y muros, ausencia de aparatos eléctricos (toma). Etc.

En lo referente al contrato No 448 de 2007, se evidenciaron, equipos y suministros médicos que no están prestando el servicio a la comunidad, además que se pueden deteriorar como consecuencia de la no utilización de esta área y las situaciones de abandono que se observaron.

Le corresponde al Hospital Departamental de Buenaventura ESE, realizar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento del fin social propuesto con este proyecto.

ADVERTENCIA.

Con base en el contenido del informe de la Dirección Técnica de Infraestructura Física, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca ADVIERTE, la necesidad de que el Hospital Departamental de Buenaventura ESE realice acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento del fin social propuesto con este proyecto, lo anterior so pena de incurrir en un presunto detrimento patrimonial por el valor de los recursos invertidos en el mismo.



Edificio de la Gobernación: Pisos 5 y 6 - Conmutador: 8822488 Fax: 8831099
Web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co





**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

En virtud de lo anterior y facultado en lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1474 de 2011, comedidamente le solicito informar en el término de tres (3) días hábiles, las acciones que se han emprendido por parte de su administración, con el propósito de minimizar los riesgos detectados por este Ente de Control.

Adicionalmente, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, estará realizando un continuo y permanente seguimiento a las acciones gestionadas por la Alta Directiva, al proyecto que conlleve finalmente a la operatividad de la UCIS de adultos e intermedias.

Atentamente,

ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA
Contralor Departamental del Valle del Cauca

Copia. Dra. Elizabeth Narváez, Secretaria General CDVC
Dr. Viviana Castillo Ruiz – Directora Técnica

Elaboro: Maria Stella Maya Álvarez- Profesional Universitaria

Revisó: Melba María Palacios – Directora Operativa de Comunicación y Participación Ciudadana



Edificio de la Gobernación: Pisos 5 y 6 - Conmutador: 8822488 Fax: 8831099
Web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co

